



**COMUNE DI CIRO' MARINA**  
Provincia di Crotone

Area Tecnica n. 12 del 09/02/2018\_\_\_

pubbl. trasp. SI

**Reg. Gen. DETERMINAZIONE N. 47 del 19/02/2017**

**Oggetto:** Lavori di adeguamento alla normativa di sicurezza, igiene, agibilità, efficientamento energetico, superamento delle barriere architettoniche della scuola elementare statale G. Ferrari. Approvazione atti finali.

**II RESPONSABILE AREA TECNICA**

**Premesso:**

- **Il** codice CUP dell'intervento indicato in oggetto è il seguente: F86C14000000006;
- **Il** codice CIG dell'intervento indicato in oggetto è il seguente: 5627033686;

**che** con determina n. 205 del 31/03/2017 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di cui sopra, redatto dall'UTC, per un importo complessivo di € 769.349,38, suddivisi in € 604.571,03 per lavori (di cui 592.716,70 per lavori a base d'asta ed € 11.854,33 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 164.778,35 per somme a disposizione;

**che** il progetto è finanziato dal piano triennale edilizia scolastica 2015-2017 di cui al dl 104/2013 convertito, con modifiche, dalla legge 128/2013, giusto decreto regionale n. 4129 del 14/04/2016;

**che** ai lavori in oggetto si applica la normativa di cui all'art. 9 commi 1 e 2 del decreto legge 12/09/2014 n. 133 cosiddetto "sblocca cantieri", convertito con modifiche dalla legge 11/11/2014 n. 164, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la semplificazione, ecc.;

**che** con determina n. 239 del 28/11/2017 è stata indetta gara di procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 95 comma 2 D.Lgs. 50/2016;

**che** la gara è stata espletata presso la SUA-CUC della Provincia di Crotone mediante procedura aperta art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo art. 95 comma 2 D.Lgs. 50/2016;

**che** con determina n. 296 del 8/06/2017, i lavori di cui sopra sono stati aggiudicati alla ditta: Cecim Sas di Miletta Maurizio & C. Loc. Torre -88836- Cotronei (Kr);

**che** con determina n. 298 del 09/06/2017 sono stati incaricati della DL e del Coord. Sic. In fase di esecuzione rispettivamente l'arch. Daniela Martino e l'ing. Francesco Cosenza;

**che** i lavori sono stati consegnati il 10/11/2014, come da verbale in pari data;

**che** i lavori sono stati ultimati il 30/10/2017, come da verbale in pari data, in tempo utile;

**che** con determina n. 547 del 09/11/2017 è stato approvato il 1 SAL dei lavori;

che la Direzione Lavori ha presentato lo Stato Finale dei Lavori unitamente al Certificato di Regolare Esecuzione dei LAVORI.

**Ritenuto** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'articolo 147bis del D.Lgs. n.267/2000;

**Verificato** ed attestato che ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis L. n.241/90, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 07/11/2012, n. 190, non si rilevano conflitti di interessi, anche potenziale, relativamente al procedimento di cui all'oggetto, come da specifica dichiarazione rilasciata dal responsabile del procedimento e/o dal responsabile Area che emette il presente provvedimento finale, che si allega al presente atto;

**Visti:**

- il D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- il relativo regolamento di attuazione approvato con il D.P.R. 207/2010, per quanto
- applicabile ai sensi degli artt. 216 e 217 del DLgs. n. 50/2016;
- il D.L.vo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni

**D E T E R M I N A**

La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale della presente determina;

**1) - Di** approvare il Conto Finale dei Lavori unitamente al Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori di messa in sicurezza, efficientamento energetico, eliminazione barriere architettoniche, igiene della scuola elementare "G.Ferrari", da cui risulta l'importo dei lavori autorizzato di € 577.898,78 e l'importo complessivo dei lavori eseguiti di € 577.898,78 oltre Iva.

**2)- Di** dare atto, altresì, che l'opera è finanziata con fondi della Regione Calabria in materia di edilizia scolastica secondo, quanto prescritto dal D.L. 104 del 12.09.2013 convertito con Legge n. 128 del 8.11.2013, recante misure urgenti in materia di istruzione– importo 713.072,35;

**3) Di** attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'articolo 147 bis del D.Lgs. n.267/2000;

**4) Dato** atto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis L. n.241/90, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 07/11/2012, n. 190, non si rilevano conflitti di interessi, anche potenziale, relativamente al procedimento di cui all'oggetto, come da specifica dichiarazione rilasciata dal responsabile del procedimento e/o dal responsabile di Area che emette il presente provvedimento finale, che si allega al presente atto.

**5) Disporre** che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale;

**6) Disporre**, altresì, che copia del presente atto sia trasmesso, a cura dell'Ufficio di Segreteria Generale, anche mediante procedura informatica, per quanto di competenza e/o per opportuna conoscenza, agli uffici interessati.

Il segr. Gen.  
f.to Dr. Paolo Lo Moro

## QUADRO FINALE SPESE

Descrizione Voce	Progetto rimodulato Importo TOTALE	Importo  1 SAL	Importo  Stato finale	Importo Totale Spese Effettuate	Economie di spesa
LAVORI	577.898,78	462.319,02	115.579,76	577.898,78	0,00
I.V.A. LAVORI	57.789,87	46.231,90	11.557,98	57.789,87	0,00
<b>SOMMANO</b>	<b>635.688,65</b>	<b>508.550,92</b>	<b>127.137,74</b>		
DIREZIONE LAVORI	19.182,70	15.384,62	3.798,08	19.182,70	0,00
I.V.A. (22%) E CASSA (4%)	5.156,31	4.135,38	1.020,92	5.156,31	0,00
<b>SOMMANO</b>	<b>24.339,01</b>	<b>19.520,00</b>	<b>4.819,00</b>		
COORDINAMENTO SICUREZZA	19.182,70	15.384,62	3.798,08	19.182,70	0,00
I.V.A. (22%) E CASSA (4%)	5.156,31	4.135,38	1.020,92	5.156,31	0,00
<b>SOMMANO</b>	<b>24.339,01</b>	<b>19.520,00</b>	<b>4.819,00</b>		
Incentivo funzione tecnica (80% del 2% sul Tot Lavori)	12.091,42	6.000	3.673,14	9.673,14	2.418,28
Imprevisti	9.068,57				9.068,57
Spese pubblicità	1.500,00				1.500,00
Spese per organizzazione e gestione	6.045,71				6.045,71
<b>TOTALE AMMESSO 713.072,35</b>					
<b>TOTALE SPESO</b>				<b>€ 694.039,80</b>	
<b>TOTALE ECONOMIE</b>					<b>€ 19.032,55</b>

Il RUP

f.to Ing. G. Marino



## COMUNE DI CIRO' MARINA

(Provincia di Crotone)

Allegato alla determina del Responsabile Area Tecnica n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_,

### DICHIARAZIONE INSUSSISTENZA CONFLITTI DI INTERESSI

Il sottoscritto in qualità di Responsabile Area Tecnica relativamente al presente procedimento DICHIARA ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.e.i, per proprio conto l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.

Data

Firma

f.to Dr. Paolo Lo Moro

### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE-ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

**SI APPONE**, ai sensi dell'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000, il visto di regolarità contabile;

**Si verifica** altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa. L'apposito capitolo è stato inserito nel redigendo bilancio stabilmente riequilibrato.-

**Si attesta** l'avvenuta registrazione del seguente impegno:

Importo impegnato	Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Riferimento bilancio	Capitolo/Azione	Conto Finanziario	Registr. Imp. n°
€1.178.000	9	2	2	3	2016	2560	2018	

**Si attesta** l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata :

Descrizione	Importo €	Capitolo	Azione	Pre-Acc.	Acc.

Data

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

f.to dr. Paolo Lo Moro

### REGISTRO GENERALE

La presente determinazione viene annotata nel registro generale delle determinazioni, in data ...19.02.2018, ai sensi del comma 2 dell'articolo 36 del vigente Regolamento di Contabilità.-

L'Ufficio Segreteria Generale

F.TO (Silvana Bruni)

### AFFISSIONE

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, in data ....., ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale, e vi resterà per 15 giorni consecutivi (comma 1, dell'art.124, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267).- L'addetto alla pubblicazione

(Francesco Valente)