



CITTÀ DI CIRÒ MARINA
Provincia di Crotone
AREA TECNICA

COPIA

Reg. Aree n. 286/A del 01/12/2021

Determina n. 663 del 02.12.2021

OGGETTO: D.P.C.M. 17 luglio 2020 – Contributo per investimenti in infrastrutture sociali. Progetto per la “Valorizzazione area verde per lo sviluppo sociale e l’inclusione con giochi e arredi ecosostenibili”- CIG:Z77312D81F –CUP:F81B21000700001.
Impresa: Morise Cataldo -P.Iva03562610794 – Via S.Caterina, Cirò Marina (KR).
Liquidazione saldo.

Cod. Univoco: UF6NBZ

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

- che il comma 311 dell'art.1 della legge n.160 del 2019 dispone che “Al fine di incentivare gli investimenti in infrastrutture sociali, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2014-2020, di cui all'art.1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n.147, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, è assegnato ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia un contributo pari a 75 milioni di euro annui da destinare a investimenti in infrastrutture sociali”;
- che il successivo comma 312 dello stesso art.1 della legge n.160 del 2019 stabilisce che “Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, da emanare entro il 31 marzo 2020, sono adottate le modalità attuative della disposizione di cui al comma 311; la distribuzione assicura un'incidenza del contributo decrescente rispetto alla dimensione demografica degli enti”;
- che il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 luglio 2020 (pubblicato sulla G.U. n.36 supplemento n.244 del 2 ottobre 2020), avente ad oggetto: “Modalità di assegnazione del contributo di 75 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da destinare a investimenti in infrastrutture sociali” assegna al Comune di Cirò Marina il relativo contributo;
- che l'Allegato 2- al sopracitato Decreto indica in € 47.199,63 il contributo assegnato al Comune di Cirò Marina per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023;
- che è stato redatto dal Tecnico Comunale Ing. Giuseppe Marino un progetto denominato “Valorizzazione area verde per lo sviluppo sociale e l'inclusione con giochi e arredi ecosostenibili”, per un importo complessivo di €47.199,63;
- che tale progetto è stato regolarmente approvato con Delibera di Giunta Comunale n° 19 del 26.02.2021 con il seguente quadro economico;

- che si è proceduto, ai sensi della normativa vigente, all'affidamento dei lavori tramite procedura negoziata con R.D.O. su piattaforma MEPA;
- che è risultata aggiudicataria la ditta Morise Cataldo con un ribasso percentuale offerto del 10,70% sull'importo a base d'asta;
- che pertanto con Determina Dirigenziale n°258 del 19/05/2021 sono stati affidati i lavori alla ditta Morise Cataldo per l'importo netto contrattuale di euro 34.080,68 di cui €1.140,83 per oneri di sicurezza, il tutto oltre IVA come per legge;
- che il quadro economico a seguito del ribasso d'asta offerto dall'impresa è risultato così rimodulato:

A) IMPORTO TOTALE LAVORI	€	34.080,68
B) ONERI PER LA SICUREZZA	€	1.140,83
C) IMPORTO LAVORI AL NETTO DELLA SICUREZZA	€	32.939,85
D) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€	13.118,95
D1) Incent. del 2% ai sensi dell'art.102 e 113 del D.Lgs. 50/2016	€	760,55
D2) IVA sui lavori al 22%	€	7.497,75
D3) Imprevisti e Arrotondamenti	€	4.860,65
IMPORTO TOTALE PROGETTO	€	47.199,63

- Che la consegna dei lavori all'Impresa Aggiudicatrice è stata verbalizzata il 07.06.2021;
- Che il tempo utile fissato per l'ultimazione dei lavori era pari a 30 giorni, perciò cessanti, dalla data di consegna, il giorno 07.07.2021;
- Che in data 02.07.2021 l'impresa ha richiesto una proroga di 60 giorni per difficoltà di approvvigionamento dei Materiali connessi con la pandemia in corso;
- Che in data 05.07.2021 è stata concessa all'Impresa Appaltatrice una proroga di 35 giorni fissando la nuova data di ultimazione lavori per il giorno 11.08.2021;
- Che l'11.08.2021 è stata verbalizzata l'ultimazione dei lavori, avvenuta quindi nei termini fissati;
- che in data 22/07/2021 giusta Determina n° 405 è stato liquidato quale acconto su fornitura l'importo di € 19.520,00 di cui € 3.520,00 per IVA al 22%, imponibile € 16.000,00 su fattura n° 3/PA del 22/06/2021 emessa dalla ditta Morise Cataldo, impresa individuale, P. Iva 03562610794, C.F.:MRSCLD92E01B774S, con sede in via S. Caterina – Cirò Marina (KR);
- che in data 30.08.2021 è stato sottoscritto dall'Impresa lo Stato Finale dei lavori con i relativi allegati e il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, senza riserva alcuna;
- che in funzione degli importi liquidati e maturati il quadro economico allo stato finale dei lavori risulta:

A) IMPORTO TOTALE LAVORI	€	34.080,68
B) ONERI PER LA SICUREZZA	€	1.140,83
C) IMPORTO LAVORI AL NETTO DELLA SICUREZZA	€	32.939,85
D) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€	13.118,95
D1) Incent. del 2% ai sensi dell'art.102 e 113 del D.Lgs. 50/2016	€	760,55
D2) IVA sui lavori al 22%	€	7.497,75
D3) Imprevisti e Arrotondamenti	€	4.860,65
IMPORTO TOTALE PROGETTO	€	47.199,63

con un'economia rispetto all'importo finanziato di € 4.860,65;

Visti:

- il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori emesso dal Direttore dei Lavori in data 30.08.2021 dal quale si evince che i lavori sopra indicati sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa appaltatrice, senza alcun infortunio;
- lo Stato Finale redatto dal Direttore dei lavori e approvato con Determina n.658 del 26/11/2021, dal quale si evince la liquidazione all'Impresa Appaltatrice dell'importo di € 18.080,68 al quale va aggiunta IVA al 22% per € 3.977,75 per un importo complessivo di € 22.058,43;
- la fattura n°4/PA del 06.09.2021 trasmessa dall'Impresa Appaltatrice, dell'importo di € 18.080,68 oltre IVA al 22% per € 3.977,75 per un importo complessivo di € 22.058,43;
- la Determina n° 658 del 26.11.2021 di liquidazione acconto sulla fattura n°4/PA del 06.09.2021 trasmessa dall'Impresa Appaltatrice per € 2.106 di cui € 379,77 per IVA al 22% ed € 1.726,23 imponibile;
- la Dichiarazione Sostitutiva della ditta Morise Cataldo ai sensi del D.P.R. 445/2000 e della Legge n° 136 del 13.08.10 sulla Tracciabilità dei Flussi Finanziari, per gli estremi identificativi del c/c dedicato ai fini dei pagamenti, ha indicato il codice IBAN allegato alla presente;
- il D.Lgs.267/2000, e successive modificazioni;
- Il Durc prot.n. INPS_28724428 scadenza 07/12/2021;
- La regolarità tributaria della ditta nota prot.n. 16124 del 23/07/2021;
- Il Regolamento Comunale di Contabilità;
- Il D.Lgs.118/2011 e successive modificazioni;
- Il regolamento comunale sui controlli interni;
- Il D.Lgs.50/2016 e successive modificazioni;
- Il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (alleg.4/2 del D.Lgs.118/2011);

Ritenuto:

di poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.147 bis comma 1 del d.lgs.n.267/2000 e successive modificazioni;

Precisato:

ai fini e per gli effetti dell'art.184, commi 3 e 4, del d.lgs.n.267/2000, che il presente provvedimento comporta liquidazione di spesa e, pertanto, viene trasmesso al responsabile del servizio finanziario dell'Ente;

DETERMINA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. tenuto conto degli acconti liquidati, Determina n° 405 del 22/07/2021 e Determina n° 658 del 26/11/2021 per complessivi € 21.626,00, di liquidare il saldo di € 19.952,43 compreso IVA al 22% € 3.597,98 giusta fattura n.4/PA del 06.09.2021, alla ditta Morise Cataldo - P.IVA 03562610794 - Via S. Caterina, Cirò Marina (KR) con accredito sul c/c dedicato codice IBAN, indicato dalla stessa;
3. di trattenere l'iva per il principio dello split payment, che sarà versata all'erario direttamente dall'Ente;
4. di dare atto che l'importo da corrispondere alla ditta Morise Cataldo trova copertura sul capitolo 2738 del bilancio corrente esercizio;
5. di prendere atto dell'economia rispetto all'importo finanziato di € 4.860,65;
6. di disporre che il presente Atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'Art.32 della Legge 18 giugno 2009, n°69 e ss.mm.ii.;
7. di inviare copia del presente provvedimento al Settore Programmazione.

Responsabile del Servizio
f.to Ing. Giuseppe Marino

FATTURA ELETTRONICA

Versione

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT08245660017
Progressivo di invio: 315638
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF6NBZ

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03562810794
Codice fiscale: MRSCLD92E01B774S
Nome: CATALDO
Cognome: MORISE
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA SANTA CATERINA, SNC
CAP: 88811
Comune: CIRO' MARINA
Provincia: KR
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: KR
Numero di iscrizione: 181795
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 3408147991

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00314310798
Codice Fiscale: 00314310798
Denominazione: COMUNE CIRO' MARINA

Dati della sede

Indirizzo: P.ZZA KENNEDY
CAP: 88811
Comune: CIRO' MARINA
Provincia: KR
Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2021-09-06 (06 Settembre 2021)
 Numero documento: 4/PA
 Importo totale documento: 22058.43
 Causale: Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
 Identificativo contratto: 1
 Data contratto: 2021-04-14 (14 Aprile 2021)
 Codice Unitario Progetto (CUP): F81B21000700001
 Codice Identificativo Gara (CIG): Z77312D81F

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: Articolo
 Valore: LAVORI
 Descrizione bene/servizio: SI EMETTE FATTURA A SALDO PER LAVORI ESEGUITI NELLE AREE VERDI PER LO SVILUPPO SOCILE E L'INCLUSIONE CON GIOCHI ED ARREDI ECOSISTENIBILI.
 Quantita: 1.00000000
 Unità di misura: NR
 Valore unitario: 18080.68000000
 Valore totale: 18080.68000000
 IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
 Totale imponibile/importo: 18080.68
 Totale imposta: 3977.75
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
 Riferimento normativo: 22% - GENERICO

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
 Decorrenza termini di pagamento: 2021-09-06 (06 Settembre 2021)
 Termini di pagamento (in giorni): 1
 Data scadenza pagamento: 2021-09-07 (07 Settembre 2021)
 Importo: 18080.68
 Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO SPA
 Codice IBAN: IT750306942532100000004880
 Codice ABI: 03069
 Codice CAB: 42532

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_28724428	Data richiesta	09/08/2021	Scadenza validità	07/12/2021
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	MORISE CATALDO
Codice fiscale	MRSCLD92E01B774S
Sede legale	VIA SANTA CATERINA, SNC 88811 CIRO' MARINA (KR)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

IN.P.S.
IN.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE - ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Sulla presente determinazione: D.P.C.M. 17 luglio 2020 – Contributo per investimenti in infrastrutture sociali. Progetto per la "Valorizzazione area verde per lo sviluppo sociale e l'inclusione congiocchiearrediecosostenibili"-CIG:Z77312D81F-CUP:F81B21000700001.

Impresa: Morise Cataldo - P.Iva 03562610794 – Via S. Caterina, Cirò Marina (KR). Approvazione Statofinale deilavori ecertificatodiregolare esecuzione.

Si appone, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000, il visto di regolarità contabile;

Si verifica altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa;

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Importo da liquidare	Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Riferimento bilancio	Capitolo/Azione	Conto Finanziario	Registrato impegno n°
€ 19.952,43					2021	2738	2021	

Si attesta l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata:

Descrizione	Importo	Capitolo	Azione	Pre-Acc.	Acc
	€				

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

F. TO Dott. Nicodemo Tavernese

REGISTRO GENERALE

La presente determinazione viene annotata nel registro generale delle determinazioni, in data

02.12.2021

L'Ufficio Segreteria Generale

AFFISSIONE

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, in data

L'addetto alla pubblicazione